

**ОТЧЕТ**  
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Токсовское городское поселение» на реализацию областного закона № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействию участию населения в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансирования которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результата предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	2	3	Сведения об объемах финансирования			Перечисление средств			Исполнено за последний квартал 2019 года						Неиспользованный остаток средств областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)
				Всего (рублей)	За счет областного бюджета *	За счет бюджета МО (рублей)*	За счет внебюджетных источников (рублей) *	За счет областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)	За счет областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)	За счет средств областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ремонт дорожного покрытия проездов в пос. Новое Токсово	Ремонт дорожного покрытия проездов в пос. Новое Токсово протяженностью 260 п.м шириной 3,0 м с асф.-бетонным покрытием толщ. 5 см		740 417,00	660 192,38	80 224,62	1 000,00	660 192,38	740 417,00	660 192,38	80 224,62	1 000,00	660 192,38	660 192,38	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>740 417,00</b>	<b>660 192,38</b>	<b>80 224,62</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 417,00</b>	<b>660 192,38</b>	<b>80 224,62</b>	<b>1 000,00</b>	<b>660 192,38</b>	<b>660 192,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования

Кузьмин С.Н.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования

Симанькова Н.Н.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Аленко Т.В. тел. 8-81370-56-743





Приложение  
к ежеквартальному отчету  
на 01.01.2020 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

	<b>Наименование проектов и мероприятий по их реализации</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Ожидаемый результат</b>	<b>Состояние исполнения</b>
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):</b> <b>«Развитие части территорий муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»</b>					
1.	Ремонт дорожного покрытия проездов пос. Новое Токсово	3 квартал 2019 г.	Администрация МО «Токсовское городское поселение»	Ремонт дор. покрытия проездов в пос. Новое Токсово протяженностью 260 п.м шириной 3,0 м с асф.-бет. покрытием толщ. 5 см	Ремонт проведен в период с 19.08.19 по 03.09.19 г.
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	3 квартал 2019 г.	Администрация МО «Токсовское городское поселение»	Заключение муниципального контракта на проведение работ	Протокол итогов элек. аукциона от 07.08.19, МК №0808/Ф от 19.08.2019г.
1.2.	Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия проездов пос. Новое Токсово	3 квартал 2019 г.	Подрядная организация ООО «Фараон»	Ремонт дор. покрытия проездов в пос. Новое Токсово протяженностью 260 п.м	На 01.10.2019 г. работы выполнены
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	3-4 квартал 2019 г.	Администрация МО «Токсовское городское поселение»	Оплата работ в соответствии с муниципальным контрактом	Объект принят Заказчиком, Акт приема-передачи
<b>II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):</b> <b>«Развитие части территорий муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»</b>					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ		Администрация МО «Токсовское городское поселение»		Проведена приемка выполненных работ акт б/н от 03.09.19 Работы на 01.01.2020 г. оплачены в

					сумме 740417,00 руб., из них 660 192,38 руб. – обл.бюджет, 80 224,62 руб. - местный бюджет
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация МО «Токсовское городское поселение»		Отчеты подготовлены на 01.07.2019, 01.10.2019, 01.01.2020
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	Сентябрь-октябрь 2019 г.	Администрация МО «Токсовское городское поселение»	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Приведение документации в соответствие с результатом конкурсных процедур и муниципальным контрактом



**ОТЧЕТ**  
(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Токсовское городское поселение» на реализацию областного закона № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансирования которых является субсидия, за 2019 год

Наименование проектов	Утверждено средств (рублей) из:				Поступило средств (рублей) из:			Расходы, подтвержденные документами (рублей) из:			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату в областной бюджет (рублей)	Принятые бюджетные обязательства						
	областного бюджета *		внебюджетных источников *		областного бюджета		бюджета муниципального образования	областного бюджета	бюджета муниципального образования	бюджетных источников		Контрагент	Номер и дата договора	Наименование работ	Сумма договора, рублей	Выполнено работ, рублей	Номер, дата, акты выполненных работ	Фактическое значение целевого показателя результативности предоставления субсидии (в % к плану *)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Ремонт дорожного покрытия проездов в пос. Новое Токсово	660192,38	80224,62	1 000,0	660 192,38	80 224,62	1000,0	660192,38	80224,62	1 000,00	0,00	ООО «Фараон»	МК №0808 /Ф от 19.08.2019г.	Ремонт дор. покрытия проездов в пос. Новое Токсово	740417,00	740417,00	Акт б/н от 03.09.2019	100%	
<b>Итого</b>	<b>660192,38</b>	<b>80224,62</b>	<b>1 000,00</b>	<b>660192,38</b>	<b>80 224,62</b>	<b>1000,00</b>	<b>660192,38</b>	<b>80224,62</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>740417,00</b>	<b>740417,00</b>		<b>100%</b>	

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования

Руководитель финансового органа муниципального образования

Исполнитель \_\_\_\_\_ Аленко Т.В. тел. 8-81370-56-743

М.П.



\_\_\_\_\_ Кузьмин С.Н.  
(подпись) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ Симанькова Н.Н.  
(подпись) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Приложение  
к годовому отчету  
муниципального образования «Токсовское  
городское поселение»  
за 2019 год

Целевой показатель результативности предоставления субсидии	Единица измерения	Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактическое значение
Количество реализованных проектов	шт.	1	1

**Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

№ п/п	Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов	Единица измерения	Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактическое значение
1.	Ремонт дорожного покрытия проездов пос. Новое Токсово	п.м.	260	Ремонт дор. покрытия проездов в пос. Новое Токсово протяженностью 260 п.м шириной 3,0 м с асф.-бетон. покрытием толщ. 5 см